

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการประเพณีไหลเรือไฟอำเภอเต่างอย	๑๐๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๑ ก.ย. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	๕๐,๐๐๐	๙๗,๕๐๐	๑ พ.ย. ๒๕๖๗ ๑ เม.ย. ๒๕๖๘ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๘	๓๐ พ.ย. ๒๕๖๗ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓. โครงการเผยแพร่ผลงานนักเรียน	๑๐,๐๐๐	-			ยังไม่ดำเนินการ
๔. โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กเคารพธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิริยพล	๓๒,๐๐๐	๓๑,๕๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ม.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖. โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๔,๗๗๘	๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๓๗,๘๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ม.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อบต. เต่างอย	๒๔๐,๐๐๐	๘๘,๒๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ม.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ม.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐. โครงการคนรุ่นใหม่รู้ทันยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๑. โครงการจัดการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๒. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลต่างๆ	๕๐,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๒๓๕,๐๐๐	๘,๐๓๓,๘๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔. เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๑๑๐,๐๐๐	๑,๙๘๔,๔๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๖,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖. สำรองจ่าย	๒๐๐,๐๐๐	๖๑,๙๐๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๑๒๖,๗๘๖.๔๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ม.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสุขภาพ (FR) หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๙. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๕,๐๐๐	๔๓,๔๔๔	๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ส.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางบ้าน นายบำเพ็ญ ตะมะโคตร หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำพุสามัคคี ตำบลเต่างอย อำเภอ เต่างอย จังหวัดสกลนคร	๒๒๖,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๒.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาดปิดคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	๔๐๐,๐๐๐	๓๙,๙๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๓.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาดปิดคอนกรีตเสริม เหล็ก สายสามแยกบ้านนายราชิน งามภูธร-บ้านนายเกื้อกุล งามภูธร หมู่ที่ ๗ บ้านเต่างอยใต้ ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๔.โครงการก่อสร้างท่อกระจายน้ำพร้อมอุปกรณ์กระจายเสียงครบชุด หมู่ที่ ๓ บ้านโคกงอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	๘๕,๐๐๐	๘๔,๕๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๕.โครงการก่อสร้างท่อกระจายน้ำพร้อมอุปกรณ์กระจายเสียงครบชุด หมู่ที่ ๕ บ้านโพนปลาไหล ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	๘๕,๐๐๐	๘๔,๕๐๐	๑ ธ.ค. ๒๕๖๗	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๖.โครงการก่อสร้างท่อกระจายน้ำพร้อมอุปกรณ์กระจายเสียงครบชุด หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำพุสามัคคี ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	๘๕,๐๐๐	๘๔,๕๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๗.โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงฝาด ปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอยข้างวัดศิริมงคล และซอยบ้านนางพิกุล หมู่ที่ ๑ บ้านเต่างอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	๕๔,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๘.โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำพุสามัคคี ตำบลต่างอย อำเภอต่างอย จังหวัด สกลนคร	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๙.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน สายทางสามแยกต้นตาล-สี่แยกบ้านนายทรงกิติรัตน์ หมู่ที่ ๒ บ้านต่างอยเหนือ ตำบลต่างอย อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร	๓๔๖,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๐.โครงการลงลูกรังปรับปรุงผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร สายทางถนนรอบป่าช้า สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโพนปลาไหล ตำบลต่างอย อำเภอต่างอย จังหวัด สกลนคร	๒๗,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๒๕๖๗	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๑.โครงการลงลูกรังปรับปรุงผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร สายทางถนนเลียบบ คลองชลประทานจากหนองบัว-ทางขึ้นสำนักสงฆ์ถ้ำผาจันทร์ หมู่ที่ ๔ บ้านนางอย ตำบลต่างอย อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร	๒๔๗,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๒๕๖๗	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๒.โครงการลงลูกรังปรับปรุงผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร สายทางที่นายนางงาม จันทาโสม-ที่นา นางแทน จิตอังคะ หมู่ที่ ๕ บ้านโพนปลาไหล ตำบลต่างอย อำเภอ ต่างอย จังหวัดสกลนคร	๒๐,๖๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๒๕๖๗	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๓.โครงการลงลูกรังปรับปรุงผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร สายทางที่นายนางผาลี จันทาโสม-ที่นา นายดวน หมู่ที่ ๕ บ้านโพนปลาไหล ตำบลต่างอย อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร	๙๓,๘๐๐	๙๒,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๒๕๖๗	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๔.โครงการลงลูกรังปรับปรุงผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร สายทางที่นายนายนอง อยภูธร-ที่นา ลุงหลอย หมู่ที่ ๕ บ้านโพนปลาไหล ตำบลต่างอย อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร	๕๔,๓๐๐	๕๓,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๒๕๖๗	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๕.โครงการลงลูกรังปรับปรุงผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร สายทางที่นายพวง-ทีนา ลุงหลอย หมู่ที่ ๕ บ้านโพนปลาไหล ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	๔๖,๙๐๐	๔๖,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๒๕๖๗	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๖.โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายทางหน้าบ้านนายสำรอง-ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านเต่างอยใต้ ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๗.โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายทางไปบ้านนางอย-สามแยกบ้านเสี้ยน้อย หมู่ที่ ๑ บ้านเต่างอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	๓๔๖,๐๐๐	๓๔๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๘.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนตามจุดเสี่ยง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกงอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	๖๗,๓๒๐	๖๗,๓๒๐	๑ ธ.ค. ๒๕๖๗	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๙.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนตามจุดเสี่ยง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโพนปลาไหล ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	๖๗,๓๒๐	๖๗,๓๒๐	๑ ธ.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๐.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนตามจุดเสี่ยง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำพุสามัคคี ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	๖๗,๓๒๐	๖๗,๓๒๐	๑ ธ.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๑.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนตามจุดเสี่ยง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเต่างอยเหนือ ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	๖๗,๓๒๐	๖๗,๓๒๐	๑ ธ.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๒.ค่าใช้จ่ายโครงการเป่าล้างบ่อ	๖๕,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๓. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อสม. ผู้นำชุมชน, กู้ ชีพ, กู้ภัย	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
๔๔.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) ให้กับประชาชน นักเรียน ผู้นำชุมชน ในเขตตำบลต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๕. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตร	๙,๗๐๐	๙,๗๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๖. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตร	๑๗,๒๐๐	๑๗,๒๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๗. ถังน้ำไฟเบอร์กลาส	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๘. ซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ HP	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๙. ซัมเมอร์ส ขนาด ๒.๐ HP	๕๗,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ