



แผนดำเนินการก้าวหน้าในการดำเนินงาน

และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(ในรอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลต่างอย

งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลต่างอย

อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ในรอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ลำดับ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว							
๑	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเต่างอย	๕๐,๐๐๐				√	๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์							
๑	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๑-๑๐ มกราคม ๒๕๖๘			√	๕๐,๐๐๐
๒	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	๕๐๐๐	๑ มีนาคม-๓๐ เมษายน ๒๕๖๘		√		๕,๗๗๘
๓	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต. เต่างอย	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	๑๕,๐๐๐
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	๒๗,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ในรอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ลำดับ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง							
๑	ถนน คสล. สายทางระบบประปาหมู่บ้าน-บ้านนางวิจิตร งอยภูธร หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำพุสามัคคี	๓๘๑,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	๓๘๑,๐๐๐
๒	ลงอุกรณ์สายทางถนนเลียบบคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ บ้านเต่างอยใต้	๙๙,๕๐๐	๑ ตุลาคม-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘			√	๙๙,๕๐๐
๓	ถนน คสล.สายทางบ้านนายสีเมือง งอยแพง - นายสุมิตร งอยภูธร หมู่ที่ ๕ บ้านโนนปลาไหล	๖๑,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	๖๑,๐๐๐
๔	ถนน คสล.สายทางเข้าป่าช้าบ้านโนนปลาไหล หมู่ที่ ๕ บ้านโนนปลาไหล	๓๒๕,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	๓๒๕,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ในรอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ลำดับ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง							
๕	ถนน คสล.สายทางหลังวัดป่าวิริยะพล - กุดำ หมู่ที่ ๒ บ้านเต่างอยเหนือ	๕๒,๖๐๐	๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	๕๒,๖๐๐
๖	ก่อสร้างถนน คสล. สายนางฮ่อมมา มานันท์ หมู่ที่ ๗ บ้านเต่างอยใต้	๘๑,๐๐๐	๑ ธันวาคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘			√	๘๑,๐๐๐
๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัดป่าวิริยะพล หมู่ที่ ๒ บ้านเต่างอยเหนือ	๒๐๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘			√	๒๐๐,๐๐๐
๘	ลงลูกรังปรับปรุงผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านโคกงอย	๘๔,๘๐๐	๑ ธันวาคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘			√	๘๔,๘๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ในรอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ลำดับ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง							
๙	ลงทุนปรับปรุงผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำพุสามัคคี	๔๓,๘๐๐	๑ ธันวาคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘			√	๔๓,๘๐๐
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓ บ้านโคกงอย	๑๑๑,๐๐๐	๑ ธันวาคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘			√	๑๑๑,๐๐๐
๑๑	เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิริยะพล หมู่ที่ ๒	๓๒,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	๓๒,๐๐๐
๑๒	ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์กระจายเสียงครบชุด หมู่ที่ ๓ บ้านโคกงอย	๘๕,๐๐๐	๑ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			√	๘๕,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ในรอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ลำดับ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง							
๑๓	ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์กระจายเสียง ครบชุด หมู่ที่ ๕ บ้านโนนปลาโหล	๘๕,๐๐๐	๑ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			√	๘๕,๐๐๐
๑๔	ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์กระจายเสียง ครบชุด หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำพุสามัคคี	๘๕,๐๐๐	๑ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			√	๘๕,๐๐๐
๑๕	ต่อเติมห้องเก็บเอกสารสำนักปลัดและกองคลัง อบต. เต่างอย	๒๑๓,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	๒๑๓,๐๐๐
๑๖	ครุภัณฑ์ ถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	๔๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			√	๔๒,๐๐๐